

Verkehrsanlagen



Sanierung Güterstrassen Unterhaltsgenossenschaft Büron Etappe 2015 / 2016

Bauherr

Unterhaltsgenossenschaft Büron

Projektleitung

René Wigger

Projektbeschreibung

Im ganzen Sanierungsabschnitt wurden zuerst die Bankette abgerandet bevor mit AC T 16 N maschinell geschichtet wurde. Dann wurde ebenfalls maschinell ein Belag AC T 16 Melio im Hocheinbau eingebracht. Zusätzlich wurden diverse Strassen auf 3.0 m verbreitert. Die Haus- und Hofzufahrten sowie die Vorplätze wurden mit Belag und Kiessand soweit nötig angepasst.

Technische Daten

Sanierungslänge total ca. 4'600 m
Strassenbreite 2.50 bis 4.00 m

Bausumme

ca. Fr. 625'000.--

Realisierungszeit

2015 / 2016

